



Obra
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA SEDE FHE /
POUPEX

Bancos
SINAPI - 06/2023 -
Distrito Federal
SBC - 08/2023 - Distrito
Federal
ORSE - 05/2023 -
Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Junta de dilatação em frente a GEPES	100,00% 6.267.01	20,00% 1.253.40	40,00% 2.506.80	40,00% 2.506.80	
2	Bordas interna da área de elevador/escada (GECOC)	100,00% 73.023.16		20,00% 14.604.63	40,00% 29.209.26	40,00% 29.209.26
3	Bordas externa da área do elevador e imediações (CORSI/COGEU/OUVID)	100,00% 48.097,58	20,00% 9.619,52	40,00% 19.239,03	40,00% 19.239,03	
4	Despesas Gerais	100,00% 39.830.37	25,00% 9.957.59	25,00% 9.957.59	25,00% 9.957.59	25,00% 9.957.59
5	Equipamentos	100,00% 13.132.80	25,00% 3.283.20	25,00% 3.283.20	25,00% 3.283.20	25,00% 3.283.20
6	Serviços finais	100,00% 10.431.84			50,00% 5.215.92	50,00% 5.215.92
Porcentagem			12,64%	25,99%	36,38%	24,98%
Custo			24.113,71	49.591,26	69.411,81	47.665,98
Porcentagem Acumulado			12,64%	38,63%	75,02%	100,0%
Custo Acumulado			24.113,71	73.704,97	143.116,78	190.782,76

Celso Luiz Pinto Goncalves
CREA - 43.688/D - MG
GEREN - DIORP