

Obra
Serviços de Pós-Obra no Residencial Bosque da Freguesia - REV03

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio de Janeiro
SBC - 08/2025 - Rio de Janeiro
ORSE - 07/2025 - Sergipe
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo

B.D.I.
28,49%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	TÉRREO (Parquinho, Circulação e Escada)	100,00% 24.168,13	60,00% 14.500,88	40,00% 9.667,25
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NA COBERTURA E RESERVATÓRIO	100,00% 4.534,74	50,00% 2.267,37	50,00% 2.267,37
3	LIMPEZA FINAL	100,00% 2.190,62		100,00% 2.190,62
4	CUSTOS ADMINSTRATIVOS LOCAIS	100,00% 8.162,78	50,00% 4.081,39	50,00% 4.081,39
5	REVITALIZAÇÃO INTERNA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA (TÉRREO E SUBSOLO)	100,00% 1.257,54	40,00% 503,02	60,00% 754,52
Porcentagem			52,97%	47,03%
Custo			21.352,65	18.961,15
Porcentagem Acumulado			52,97%	100,0%
Custo Acumulado			21.352,65	40.313,81

Engª Civil Luciana de Oliveira Pereira Cabral - CREA nº 5061735617-D/SP
Gerência de Engenharia - Divisão de Obras